

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বিসিক এর এডিপিভুক্ত চলতি প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) প্রকল্প পরিচালকের নাম (মোবাইল নম্বর)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ) (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-২০১৭ এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জমির পরিমাণ (অধিগ্রহণের তারিখ)	বর্তমান অবস্থা
১	চামড়া শিল্প নগরী,ঢাকা(২য় সং) (জানু ২০০৩- জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	১০৭৮৭১.০০ (৬৩৮৭৯.০০)	২৯০০০.০০	১৯৯.৪০ একর (৪-৯-২০০৪)	বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত আরডিপিপি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে ১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৭-০৭-২০১৬ তারিখে অনুমোদন লাভ করে।
২	অ্যাকাটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) শিল্পপার্ক (৩য় সংশোধিত) (জানুঃ ২০০৮ জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	৩৩১৮৫.৭৫ (-)	৮০৫২.০০	২০০ একর ১৯৭.৬৬ একর (০৯-০৮-২০১০) ২.৪৪ একর (২৭-০৩-২০১৩)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। গত ২৬-০৪-২০১৬ তারিখে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে ১(এক) বছর অর্থাৎ ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ২৮-০৮-২০১৬ তারিখে অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি মোট ৪১৩৬২.০০ লক্ষ টাকা এবং জুন ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রণয়ন করে গত ১৫-০৯-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ(২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	৯৮৮৫.০০ (-)	২৩৩৬.০০	৫০ একর (২-৮-২০১২)	প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে মেয়াদ জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
৪	বিসিক শিল্প নগরী, মিরসরাই (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬)	অনুমোদিত	২৯৯৫.২০ (-)	১০০১.০০	১৫.৩২ একর (২০-৭-২০১১)	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্প মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ০৩-০৪-২০১৬ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে গত ২৮-০৪-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি'র চাহিত তথ্য প্রকল্প পরিচালক এর নিকট থেকে সংগ্রহের পর গত ২৬-০৬-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়কে প্রেরণ করা হয়েছে।
৫.	কুমিল্লা শিল্প নগরী-২ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১০--জুন ২০১৭)	সং-অনু মোদিত	৫৪৩৩.০০ (-)	৩.০০	২০ একর	গত ০৮-০৬-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি এডিপি হতে বাদ দেয়ার জন্য প্রকল্প বিভাগ হতে গত ১৭-০৮-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
৬.	বিসিক শিল্পনগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৬)	অনুমোদিত	১৬১৬.০০ (-)	৩.০০	১০ একর (৬-১-২০১৫)	জমি অধিগ্রহণ বাবদ সম্পূর্ণ টাকা জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু, প্রকল্পের কার্যক্রমের উপর হাইকোর্টের রীট বহাল আছে। এ পরিস্থিতিতে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম স্থগিত আছে। উল্লেখ্য গত ১৯-০৫-২০১৬ তারিখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৭.	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৯)	অনুমোদিত	৬২৮১০.০০ (-)	৮০০০.০০	৪০০ একর (১১-৬-২০১৩)	২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধি ও কতিপয় অংগের ব্যয় বৃদ্ধিসহ ২য় সংশোধিত ডিপিপি শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে গত ১৭-০৭-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ১০-০৮-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ০৪-০৯-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) প্রকল্প পরিচালকের নাম (মোবাইল নম্বর)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	২০১৬-২০১৭ এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জমির পরিমাণ (অধিগ্রহণের তারিখ)	বর্তমান অবস্থা
৮.	সর্বজনীন আয়োজিনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োজিন ঘাটতি পূরণ(৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই-২০১১-জুন ২০১৬)	সংশোধিত অনুমোদিত	৭০১৯.০০ (১৫৩৬.৬৩)	৪৩৫.০০ (১৫০.০০)	-	প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধিসহ ১ বছর (২০১১-২০১৭) মেয়াদবৃদ্ধির প্রস্তাবের আলোকে মোট ৭০১৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ২৩-০৮-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৯.	বিসিক বরগুনা শিল্প নগরী (১ম সং) (জুলাই ২০১১-জুন ২০১৬)	অনুমোদিত	১১১৬.০০ (-)	৪৫০.০০	১০.২০ একর	বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের ১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৫-০৬-২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে মাধ্যমে গত ১৯-০৬-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বর্তমান আইএমইডিতে বিবেচনাধীন আছে।
১০.	আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মৌচাষ উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	৯৩৬.০০ (-)	১৮০.০০	-	বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
১১.	বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল(১ম সং) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	৪০১৪.০০ (-)	৮৫০.০০	২০ একর	বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। শিল্পই সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
১২.	বিসিক শিল্পনগরী, ভৈরব(১ম সং) (জুলাই ২০১২-জুন ২০১৭)	সং-অননু মোদিত	৭২৯১.০০ (-)	১৬৯৭.০০	৪০ একর	গত ১২-০৭-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
১৩.	পাবনা বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৬)	অনুমোদিত	৩৫৯৫.০০ (-)	১৫৩.০০	১৫ একর (১২-৬- ২০১৪)	প্রকল্প মেয়াদ জুন ২০১৬ এ শেষ হবার কথা থাকলেও ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০১৭ পর্যন্ত ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হলে ৬(ছয়) মাস মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদন পাওয়া গেছে অর্থাৎ জুলাই ২০১৩-ডিসেম্বর ২০১৬)। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
১৪.	বিসিক শিল্পনগরী, বালকাঠি (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	১৫২৫.০০ (-)	৩৭৬.০০	১১.২৮ একর	বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
১৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী -২ (জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৮)	অনুমোদিত	১২৮৮১.০০ (-)	৮৪০০.০০	৫০ একর	গত ২২-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে এবং প্রকল্পের জিও জারী করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলেও এখন পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের আদেশ জারী করা হয়নি।
১৬.	ধামরাই বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রঃ (বিশেষ সংশোধিত) (জানুঃ ১৫-ডিসেঃ২০১৭)	অনুমোদিত	২৪৪১.০০ (-)	৮০৩.০০	১২.৫০ একর	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। গত ১২-০৫-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়েছে।
১৭.	বিসিক শিল্পনগরী চুয়াডাঙ্গা (জুলাই ২০১৪-জুন ২০১৭)	অনুমোদিত	৩২৪৮.০০ (-)	১০৩০.০০	২৫ একর	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) প্রকল্প পরিচালকের নাম (মোবাইল নম্বর)	অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয় (প্রঃ সাঃ)	২০১৬-২০১৭ এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	জমির পরিমাণ (অধিগ্রহণের তারিখ)	বর্তমান অবস্থা
১৮.	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনঃনির্মাণ ও আধুনিকায়ন জানু ২০১৫- ডিসে ২০১৭	অনুমোদিত	২০০০.০০ (-)	১১৫১.০০	-	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
১৯.	Poverty Reduction through Inclusive & Sustainable Market (PRISM) (জানুয়ারি ২০১৫-ডিসেম্বর ২০২৪)	অনুমোদিত	৩২৪৯০.০০ (৩০০০০.০)	১৬৩৯.০০ (৮৩৮.০০)	-	বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২০.	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৯	অনুমোদিত	৬২০০.০০ (-) জিওবি ৪৬৫০.০ নিজস্ব তহ: ১৫৫০.০০	১১৩০.০০	১.৫৮ বিঘা	বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২১.	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল জুলাই ২০১৫- জুন ২০১৭	অনুমোদিত	১৬৪০০.০০ (-)	৫০০০.০০	৫০ একর	গত ০১-০৯-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২২.	বিসিক প্লাস্টিক এস্টেট জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮	অনুমোদিত	১৩৩০০.০০ (-)	৬৪০০.০০	৫০ একর	গত ০১-১২-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২৩.	নরসিংদী বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৮	অনুমোদিত	৭৬৮৫.০০	৪৭২০.০০	৩০ একর	গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২৪.	বিসিক মুদ্রণ শিল্প এস্টেট জানুয়ারী ২০১৬-ডিসে:২০১৮	অনুমোদিত	১৩৮৭০.০০ (-)	৫০০০.০০	৫০ একর	গত ২৯-০৩-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন কাজ চলছে।
২৫.	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯	অনুমোদিত	২১৩২৬.০০ (-)	সদ্য অনুমোদিত	৫০ একর	গত ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে।
২৬.	বিসিক শিল্প নগরী রাউজান জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৯	অনুমোদিত	৭৯৮৪.০০ (-)	সদ্য অনুমোদিত	৩০ একর	গত ০৬-০৯-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে।
	মোট :		৩৮৯১১৬.৯৫ (-)	৮৭৮০৯.০০ (৯৮৮.০০)		